

इनरुवा नगरपालिका कार्यालय
योजना खाता २०७१।७२

क्र.स.	योजनाको नाम/ठेगाना	किसिम	सम्झौता मिति	सम्पन्न भएको मिति	लागत साझेदारी			लक्ष्य (कि.मि.)	प्रगति (%)	लावान्वित जनसंख्या	
					कुल लागत	सडक बोर्ड	उपभोक्ता			महिला	पुरुष
१	इनरुवा १ गुद्री बजार सडक	कालोपत्रे	११/२९/२०७१	०१/२४/२०७२	७,७०,४२९/२६	५,३५,०००/-	२,३५,४२९/२६	०.२७२	१००	९६	९५
२	इनरुवा २ ओमशान्ति टोल	गाभेल	०१/३१/२०७२	असार मसान्त	१,९२,७९०/०४	१,३४,९५३/-	५७,८३७/०४	०.२७२	१००	९८	९७
३	इनरुवा ३ डाँडा टोल पुर्व-पश्चिम	गाभेल	१२/०९/२०७१	०२/२५/२०७२	१,०४,७०७/५८	७३,०००/-	३१,७०७/५८	०.१४८	१००	३५	३६
४	इनरुवा २ ब्रम्हदेव-जोगिन्द्र र संजय-नहर	गाभेल	०२/२५/२०७२	असार मसान्त	२,८५,६८३/००	२,००,०००/-	८५,६८३/-	०.४०३	१००	१०६	१०५
५	इनरुवा ३ सरस्वति टोल	गाभेल	१२/१८/२०७१	०१/२९/२०७२	७०,४४८/६४	४९,०००/-	२१,४४८/६४	०.१	१००	२०	२२
६	इनरुवा ३ सोमबारे टोल	गाभेल	१०/२८/२०७१	०३/०६/२०७२	७०,४४८/६४	४९,०००/-	२१,४४८/६४	०.१	१००	३५	३५
७	इनरुवा ३ गोदावरी टोल	गाभेल	०२/१३/२०७२	०३/०६/२०७२	७०,४४८/६४	४९,०००/-	२१,४४८/६४	०.१	१००	२८	२७
८	इनरुवा ३ विष्णु निरौलाको घर देखि	गाभेल	१२/१८/२०७१	०१/२४/२०७१	७०,४४८/६४	४९,०००/-	२१,४४८/६४	०.१	१००	२५	२६
९	इनरुवा ६ मिरमिरे टोल	गाभेल	०१/३१/२०७२	असार मसान्त	१,७१,२११/७१	१,२०,०००/-	५१,२११/७१	०.२४२	१००	२०	१९
१०	इनरुवा ६ बर्खे डाँडा	गाभेल	०१/३१/२०७२	०३/०७/२०७२	७०,४४८/६४	४९,०००/-	२१,४४८/६४	०.१	१००	३९	४०
११	इनरुवा ६ शान्ति टोल	गाभेल	०१/३१/२०७२	असार मसान्त	७०,४४८/६४	४९,०००/-	२१,४४८/६४	०.१	१००	२०	२२
१२	इनरुवा ७ डीडीसी रोड पश्चिम	गाभेल	१२/१५/२०७१	०३/१६/२०७२	२,१४,०१४/६३	१,५०,०००/-	६४,०१४/६३	०.३०२	१००	८२	८१
१३	इनरुवा ८ पण्डित टोल- कोइरी टोल	गाभेल	०२/११/२०७२	असार मसान्त	२,१४,०१४/६३	१,५०,०००/-	६४,०१४/६३	०.३०२५	१००	३५	३७
१४	इनरुवा ८ नहर देखि रामजानकी मन्दिर	गाभेल	०१/१८/२०७२	०२/१८/२०७२	२,८५,६८३/००	२,००,०००/-	८५,६८३/-	०.४०३८	१००	२५	२६
१५	इनरुवा ४ लक्ष्मी बर्माको घर देखि हनुमान मन्दिर	गाभेल	०१/३१/२०७२	असार मसान्त	७०,४४८/६४	४९,०००/-	२१,४४८/६४	०.१	१००	३६	३७
१६	इनरुवा ५ हस्बुल मियाको घर पछाडिको बाटो	गाभेल	०१/३१/२०७२	असार मसान्त	७०,४४८/६४	४९,०००/-	२१,४४८/६४	१००	१००	५१	५०

१७	इन्रुवा ५ प्रगतिशील टोल	ग्राभेल	१२/२५/२०७१	०१/२४/२०७२	७०,४४८/६४	४९,०००/-	२१,४४८/६४	०.१	१००	70	72	
१८	इन्रुवा ५ कोरेसी टोल	ग्राभेल	०२/२४/२०७२	असार मसान्त	१,०६,८३०/४४	७४,५००/-	३२,३३०/४४	०.१५१	१००	55	56	
१९	इन्रुवा ९ मिलन टोल र कमल मार्ग	ग्राभेल	१२/१२/२०७१	०२/२९/२०७२	२,५६,८१७/५६	१,८०,०००/-	७६,८१७/५६	०.२६५	१००	22	21	
२०	इन्रुवा ९ प्रगति पथ	ग्राभेल	०१/३१/२०७२	असार मसान्त	१,७१,२११/७१	१,२०,०००/-	५१,२११/७१	०.२४२	१००	30	29	
२१	इन्रुवा १० किसन मण्डल-राजन भट्टराईको घर जाने बाटो	ग्राभेल	०१/३१/२०७२	असार मसान्त	४,२८,०२९/२७	३,००,०००/-	१,२८,०२९/२७	०.६०५	१००	95	96	
२२	इन्रुवा १ इन्रुवा अस्पताल पुर्व सडक पेटी निर्माण	ग्राभेल	०१/३१/२०७२	०३/०७/२०७२	२,८५,८२४/५०	२,००,०००/-	८५,८२४/८५	०.४०४	१००	200	200	
२३	इन्रुवा १ बस चौक देखि सुपरमार्केट	कालोपत्रे	११/२८/२०७१	०३/२२/२०७२	१३,७२,३८६/८९	९,१७,०००/-	४,५५,३८६/८९	०.३२५	१००	231	230	
२४	इन्रुवा ३ सोमबारे हाट	कालोपत्रे	१२/२८/२०७१	०३/१५/२०७२	४,४८,९२०/७०	३,१४,०००/-	१,३४,९२०/७०	०.२	१००	105	104	
२५	इन्रुवा ५ नारायण टोल	ग्राभेल	१२/१८/२०७१	०१/३१/२०७२	१,०६,८३०/४४	७४,५००/-	३२,३३०/४४	०.१५१	१००	47	41	
जम्मा रकम रु.							६०,४९,४२२/४६	४१,८३,९५३/-	१८,६५,४६९/४६		1606	1604

तयार गर्ने

रुजु गर्ने

प्रमणित गर्ने