

बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आ.का नियमावलि २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फा.नं.६.०४.०५
रा.यो.आ (अम्) फा.नं. २
पाना नं. १/२

१. आ.ब :- २०७१-२०७२

२. बजेट उपशिर्षक नं. :- 3,650,044.00

३. मन्त्रालय :- सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :-सडक वोर्ड कार्यक्रम

५. आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम:-

६. यस अबधिको बजेट रू:-

७. यस अबधिको खर्च रकम र प्रतिशत रू:-

१२. शोधभर्ना स्थिति:-

(क) माग गर्नु पर्ने रकम

(ख) माग गरेको रकम

(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम

८. चालु आबको हालसम्मको खर्च रू:-

९. शुद्धदेखि हालसम्मको खर्च रू:-

१०. शुद्धदेखि हालसम्मको भौतिक प्रगति रू:-

११. कुल आबधि मध्ये वितेको समय प्रतिशत:-

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट			
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५	
+ अ) पूजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु:																	
++Pujigat Karyakram																	
१ गोल पार्क देखि ट्राफिक पोस्ट सम्म कालोपत्रे, ड्रेन निर्माण तथा पुल चौडा गर्ने कार्य, इनरुवा ३	सडक कालोपत्रे	कि.मि	०.२०	०.६९	१,१७१.००	.२०		११७१.००	.२०		५३१.००	.२०	.६९	५३१.००			
२ ट्रान्सफर्मर देखि लक्ष्मी वर्माको घर सम्म ग्राभेल मर्मत गर्ने कार्य, इनरुवा ४	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.३५	०.१७	२८६.००	.३५		२८६.००	.३५		१९४.००	.३५	.१७	१९४.००			
३ प्रताप रानाको घर देखि नविन रानाको घर सम्म माटोपुरी ग्राभेल गर्ने कार्य, इनरुवा ७	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.२५	०.१३	२१५.००	.२५		२१५.००	.२५		२१५.००	.२५	.१३	२१५.००			
४ मोते टोल सडक मर्मत गर्ने कार्य, इनरुवा २	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.०५	०.०१	२१.००	.०५		२१.००	.०५		२१.००	.०५	.०१	२१.००			
- क) पूजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको जम्मा:					१.००	१६९३.००			१६९३.००			९६१.००		१.००	९६१.००		

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
ग) कुल जम्मा (क + ख)				१.००	१६९३.००				१६९३.००			९६१.००	१.००	९६१.००		
च) कुल जम्मा (ग + घ + ड)				१.००	१६९३.००				१६९३.००			९६१.००	१.००	९६१.००		

चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत: