

बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आ.का नियमावलि २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फा.नं.६.०४.०५
रा.यो.आ (अम्) फा.नं. २
पाना नं. १/२

१. आ.ब :- २०७२-२०७३

२. बजेट उपशिर्षक नं. :- 3,650,044.00

३. मन्त्रालय :- सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :-राजस्व वाँडफाँड मालपोत

५. आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम:-

६. यस अबधिको बजेट रू:-

७. यस अबधिको खर्च रकम र प्रतिशत रू:-

१२. शोधभर्ना स्थिति:-

(क) माग गर्नु पर्ने रकम

(ख) माग गरेको रकम

(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम

८. चालु आबको हालसम्मको खर्च रू:-

९. शुद्धेखि हालसम्मको खर्च रू:-

१०. शुद्धेखि हालसम्मको भौतिक प्रगति रू:-

११. कुल आबधि मध्ये वितेको समय प्रतिशत:-

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
+ अ) पूजोगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु:																
+पूजोगत कार्यक्रम																
१ तेज नारायण महतको घर तिर जाने सडक आर.सी.सी. गर्ने	पक्क सडक नयां निर्माण	कि.मि	०.०७	०.६५	६००.००	.०७			६००.००	.०७		६००.००	.०७	.६५	६००.००	
२ हाट बजार व्यवस्थापन एवं सोमबारे मवेशी हाटमा टिकट घर निर्माण	अन्य सार्वजनिक भवन निर्माण	वटा	१.००	०.३५	३३०.००	१.००			३३०.००	१.००		१७५.००	१.००	.३५	१७५.००	
- क) पूजोगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको जम्मा:					१.००				९३०.००			७७५.००		१.००	७७५.००	

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
ग) कुल जम्मा (क + ख)				१.००	९३०.००				९३०.००			७५.००	१.००	७५.००		
च) कुल जम्मा (ग + घ + ड)				१.००	९३०.००				९३०.००			७५.००	१.००	७५.००		

चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत: