

बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आ.का नियमावलि २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फा.नं.६.०४.०५
रा.यो.आ (अम्) फा.नं. २
पाना नं. १/२

१. आ.ब :- २०७२-२०७३

२. बजेट उपशिर्षक नं. :- 365,817.00

३. मन्त्रालय :- सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :-स्थानीय विकास शृङ्खला कोष

५. आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम:-

६. यस अबधिको बजेट रू:-

७. यस अबधिको खर्च रकम र प्रतिशत रू:-

१२. शोधभर्ना स्थिति:-

(क) माग गर्नु पर्ने रकम

(ख) माग गरेको रकम

(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम

८. चालु आबको हालसम्मको खर्च रू:-

९. शुरुदेखि हालसम्मको खर्च रू:-

१०. शुरुदेखि हालसम्मको भौतिक प्रगति रू:-

११. कुल आबधि मध्ये वितेको समय प्रतिशत:-

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
+ अ) पूजागत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:																
++जगेडा कोष कार्यक्रम																
१ आर सी. सी. सडक निर्माण इनरुवा ९	सडक कालोपत्रे	कि.मि	०.४५	०.९९	५,०००.००	.४५		५,०००.००	.४५		३९२२.००	.४५	.९९	३९२२.००		
२ कालोपत्रे सडक स्तरवृद्धि गर्ने कार्य इनरुवा २ (चाँदनी चौक देखि दक्षिण अस्पताल पश्चिम गेट सम्म)	सडक कालोपत्रे	कि.मि	०.३२	०.९९	५,०००.००	.३२		५,०००.००	.३२		४२२९.००	.३२	.९९	४२२९.००		
३ खानेपानी सुधार/व्यवस्थापन इनरुवा १०	खानेपानि योजना	वटा	१.००	०.९९	५,०००.००	१.००		५,०००.००	१.००		३९०३.००	१.००	.९९	३९०३.००		
४ बसपार्क निर्माण इनरुवा ६	बसपार्क निर्माण	वटा	१.००	०.९९	५,०००.००	१.००		५,०००.००	१.००		३६२९.००	१.००	.९९	३६२९.००		
५ सभा गृह निर्माण इनरुवा ३	अन्य सार्वजनिक भवन निर्माण	वटा	१.००	०.९९	५,०००.००	१.००		५,०००.००	.७५		२७४७.००	.७५	.०८	२७४७.००		

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
६ स्वर्गद्वारी घाट निर्माण इनरुवा ६ ++पूजिगत कार्यक्रम अनुदान (५८ नपा)	अन्य सार्वजनिक भवन निर्माण	वटा	१.००	०.११	५,०००.००	१.००			५,०००.००	१.००		४५२०.००	१.००	.११	४५२०.००	
१ आन्तरिक श्रोत सवलिकरणको लागि सहकार्य	समपूरक कोष	रु	०,०००.००	०.०१	३००.००	०००००.००			३००.००	००००.००		५००.००	००००.००	.०२	५००.००	
२ खानेपानी तथा सरसफाई, खुला दिशामुक्त क्षेत्र कार्यक्रम	खुल्ला दिशा मुक्त कार्यक्रम	चोटि	१२.००	०.०१	५००.००	१२.००			५००.००	७.००		४०६.००	७.००	.०१	४०६.००	
३ न.पा. का कर्मचारीहरुको लागि क्षमता विकास कार्यक्रम	कर्मचारी दक्षता बुद्धि तालिम (प्रमाण पत्र नदिने)	जना	५५.००		१००.००	५५.००			१००.००	५५.००		१००.००	५५.००		१००.००	
४ नगरपालिका बुलेटिन, ब्रोसियर, नागरीक वडापत्र तथा संगठनात्मक विकास कार्यक्रम (इम) र कार्यविधि निर्देशिकाहरु तयार गर्ने कार्य	छपाई खर्च	रु	०,०००.००	०.०१	४००.००	०००००.००			४००.००	६०००.००		३९६.००	६०००.००	.०१	३९६.००	
५ नगरस्तरीय पत्रकार हित कोष	पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका	रु	०,०००.००		२००.००	०००००.००			२००.००	५५००.००		५१.००	५५००.००		५१.००	
६ न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन व्यवस्थापन कार्यक्रम	न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन	वटा	१.००	०.०१	३००.००	१.००			३००.००	०००१.१०		३३९.००	०००१.१०	६००.०१	३३९.००	
७ वर्षायामको समयमा न.पा. क्षेत्र भित्र रहेका कच्ची/गाभेल सडकहरुमा माटो, गाभेल हाल्ने कार्य	ग्रामिण सडक मर्मत सम्भार	वटा	१०.००	०.०१	५००.००	१०.००			५००.००	५.००		२५५.००	५.००	.०१	२५५.००	
८ वर्षायामको समयमा न.पा. क्षेत्र भित्र रहेका पक्की/कच्ची नालाहरु सफा गर्ने कार्य	कच्ची/पक्कि कुलो मर्मत संभार	कि.मि	३.००	०.०१	५००.००	३.००			५००.००	४.५०		६३०.००	४.५०	.०२	६३०.००	
९ योजना व्यवस्थापन खर्च	व्यवस्थापन खर्च	रु	०,०००.००	०.०२	६००.००	०००००.००			६००.००	६०००.००		६४६.००	६०००.००	.०२	६४६.००	
१० संचालित योजनाहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन	अनुगमन मुल्यांकन खर्च	पटक	३.००		१००.००	३.००			१००.००	३.००		९९.००	३.००		९९.००	
११ सूचना केन्द्र व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरुलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धि तालिम कार्यक्रम ++भवन निर्माण	व्यवस्थापन खर्च	रु	०,०००.००	०.०१	२५०.००	१००००.००			२५०.००	००००.००		१३०.००	००००.००	.०१	१३०.००	
१ कार्यालय भवन निर्माण	अन्य सार्वजनिक भवन निर्माण	वटा	१.००	०.२३	१०,०००.००	१.००			१००.००	१.००		१००.००	१.००	.२३	१००.००	
- क) पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको जम्मा:					.९६	४३९५०.००			३४०५०.००			२६६१०.००		६००.९५	२६६१०.००	

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
ग) कुल जम्मा (क + ख)				.९८	४३९५०.००				३४०५०.००			२६६९०.००	२६००.९५	२६६९०.००		
च) कुल जम्मा (ग + घ + ड)				.९८	४३९५०.००				३४०५०.००			२६६९०.००	२६००.९५	२६६९०.००		

चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत: