

## बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आ.का नियमावलि २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फा.नं.६.०४.०५  
रा.यो.आ (अम्) फा.नं. २  
पाना नं. १/२

१. आ.ब :- २०७१-२०७२

२. बजेट उपशिर्षक नं. :- 365,002.00

३. मन्त्रालय :- सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :-नगरपालिका आन्तरीक कोष

५. आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम:-

६. यस अबधिको बजेट रू:-

७. यस अबधिको खर्च रकम र प्रतिशत रू:-

१२. शोधभर्ना स्थिति:-

(क) माग गर्नु पर्ने रकम

(ख) माग गरेको रकम

(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम

८. चालु आबको हालसम्मको खर्च रू:-

९. शुरुदेखि हालसम्मको खर्च रू:-

१०. शुरुदेखि हालसम्मको भौतिक प्रगति रू:-

११. कुल आबधि मध्ये वितेको समय प्रतिशत:-

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
<b>+ अ) पूजोगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु:</b>																
<b>++नया पूजोगत खर्च (१३० नया)</b>																
<b>१.समपुरक कोष</b>																
१ अध्ययन तथा पूजोगत प्राविधिक परामर्श सेवा खर्च	सडक संबन्धी पूजोगत अनुसन्धान तथा परामर्श	चोटि	४.००	०.०२	५००.००	४.००		५००.००	४.००		४७३.००	४.००	.०२	४७३.००		
२ पूजोगत सुधार खर्च	आवधिक योजना निर्माण	वटा	३.००	०.०१	३००.००	३.००		३००.००	२.००		६२.००	२.००	.०१	६२.००		
३ फर्निचर खरिद	विध्यमान कार्यालको लागि फर्निचर फिक्सचर्स	गोटा	७.००	०.०१	२५०.००	७.००		२५०.००	३.००		६०.००	३.००	.००	६०.००		
४ मर्मत सम्भार कोषबाट मर्मत गर्ने कार्य	सामुदायिक पूर्वाधार तथा अन्य साना पुर्वाधार मर्मत तथा संभार	वटा	५.००	०.०२	६००.००	५.००		६००.००	५.००		३४२.००	५.००	.०२	३४२.००		

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
५ मेसिनरी औजार तथा अन्य उपकरण खरिद	अन्य कार्यालय सम्बन्धि विविध उपकरण तथा मेसिनरी औजार	वटा	७.००	०.०३	९००.००	७.००			९००.००	२.००		३००.००	२.००	.०१	३००.००	
६ वातावरण संरक्षण कार्यक्रम	प्रकोप व्यवस्थापन	पटक	५.००	०.०१	२५०.००	५.००			२५०.००	५.००		२३१.००	५.००	.०१	२३१.००	
७ सार्वजनिक संस्थालाई अनुदान	गैर वित्तीय संस्थान प्रजिगत सहायता (२५११२)	रु	१००.००		१००.००	१००.००			१००.००	१००.००		१००.००	१००.००		१००.००	
<b>४. प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम</b>																
१ गाभेल सडक निर्माण इनरुवा ८ (महेश मेहताको घर देखी बिजय मेहताको घर सम्म)																
२ आदर्श टोलको सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य	सडक कालोपत्रे	कि.मि	०.२०	०.०६	१,३५६.००	.२०			१६५६.००	.७०		१५४६.००	.७०	.२१	१५४६.००	
३ कालोपत्रे सडक मर्मत इनरुवा १ र ६ सुपरमार्केट देखि बस चोक सम्म	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	०.४९	०.०५	१,३६२.००	.४९			१३६२.००	.२०		४५६.००	.२०	.०२	४५६.००	
४ त्रिथुली टोलको पक्क नालाको बाल निर्माण इनरुवा ९	सडक नालि	मिटर	१००.००	०.०२	५००.००	१००.००			५००.००	१००.००		५५०.००	१००.००	.०२	५५०.००	
५ थान तर्फ गएको कच्ची सडक निर्माण कार्य इनरुवा ८	कच्ची सडक नया निर्माण	कि.मि	०.२५	०.०१	२९०.००	.२५			२९०.००	.२५		२९०.००	.२५	.०१	२९०.००	
६ न.पा. कार्यालय परिषरमा रहेको फाउन्टेन मर्मत सम्भार गर्ने कार्य	अन्य	रु	१.००	०.०१	१३५.००	१.००			१३५.००	१.००		१०६.००	१.००	.०१	१०६.००	
७ पक्क कल्भर्ट तथा गाभेल सडक निर्माण इनरुवा ५ (राजाजी टोल खाडसारी मिल छेउ र तिन टोलिया)																
८ बिधुत लाइन बिस्तार इनरुवा ६																
९ वडा सचिवहरूको क्षमता अभिवृद्धी नं पा																
१० सरकारी वकिल कार्यालय तर्फको कलभर्ट मर्मत	सडक कल्भर्ट मर्मत संभार	वटा	१.००	०.०१	२२७.००	१.००			२२७.००	१.००		१००.००	१.००	.०१	१००.००	
११ सुनसरी क्याम्पस तर्फ गएको मुख्य सडकको दुवै भाग पक्क नाला निर्माण इनरुवा ६	सडक नालि	मिटर	२२३.००	०.०४	१,१४०.००	२२३.००			११४०.००	२२३.००		१०९९.००	२२३.००	.०४	१०९९.००	
- क) पूजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको जम्मा:				.३०	८२१०.००				८२१०.००			५७३७.००		.३९	५७३७.००	
<b>+ आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:</b>																
<b>++चालु खर्च (१३०) नया</b>																
१ अन्य इन्धन	अन्य इन्धन	रु	१.००		१००.००											
२ आर्थिक सहायता																

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
३ औषधी उपचार	आषधी उपचार, सेवामा रहेकाको (स्थायी)	जना	१.००		१००.००											
४ कर्मचारी कल्याण कोष	कर्मचारी कल्याण कोष	जना	१.००	०.०८	२,०००.००											
५ कर्मचारी भत्ता	महंगी भत्ता	जना	१.००	०.०२	५००.००											
६ कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी खर्च	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च	रु	१.००	०.०४	१,१००.००											
७ खादयान्न तथा आहार	वारुण यन्त्र	जना	१.००	०.०१	१५०.००											
८ तलब कर्मचारी	सुविधा वापत पाउने कर्मचारी / पदाधिकारी पारिश्रमिक	जना	१.००	०.३३	८,५००.००											
९ तालिम कार्यक्रम खर्च	अन्य प्रशासनिक खर्च	महिना	१.००		५०.००											
१० पदाधिकारी भत्ता	पदाधिकारी भत्ता	जना	१.००		४०.००											
११ परामर्श थुल्क	अन्य परामर्श सेवा खरिद	चोटि	१.००	०.०१	३००.००											
१२ परिषद् सञ्चालन खर्च	परिषद् सञ्चालन खर्च	रु	१.००	०.०१	१५०.००											
१३ पानी तथा बिजुली महशुल	पानि तथा विजुली जडान खर्च	पटक	१.००	०.०२	५००.००											
१४ पुरस्कार	अन्य विविध खर्च	रु	१.००		१०.००											
१५ पोशाक	पोशाक पदाधिकारी एवं कर्मचारी	जना	१.००	०.०२	४५०.००											
१६ बैठक भत्ता	बैठक भत्ता	पटक	१.००		५०.००											
१७ भाडा	कार्यालयको घर भाडा	महिना	१२.००		१००.००											
१८ मर्मत तथा सम्भार	अन्य मर्मत	रु	१.००	०.०१	३००.००											
१९ विमा प्रिमियम खर्च	बिमा कर्मचारी	जना	१.००	०.०१	१५०.००											
२० विविध खर्च	अन्य विविध खर्च	रु	१.००	०.०२	५००.००											
२१ सञ्चार महशुल	टेलिफोन महसुल	महिना	१.००	०.०१	३००.००											
२२ सदस्यता थुल्क	विशेषज्ञ सल्लाकार पारिश्रमिक (व्यक्ति करार)	जना	१.००		२०.००											
२३ सरुवा भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्ता	अन्य भत्ता	जना	१.००		५०.००											
२४ सवारी इन्धन कर्मचारी	अन्य इन्धन	रु	१.००	०.०२	६००.००											
- ख) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको जम्मा:				.६१		१६०२०.००										

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
ग) कुल जम्मा (क + ख)				.९१	२४२३०.००				८२१०.००			५७३७.००	.३९	५७३७.००		
च) कुल जम्मा (ग + घ + ड)				.९१	२४२३०.००				८२१०.००			५७३७.००	.३९	५७३७.००		

चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत: