

बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आ.का नियमावलि २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फा.नं.६.०४.०५
रा.यो.आ (अम्) फा.नं. २
पाना नं. १/२

१. आ.ब :- २०७१-२०७२

७. यस अबधिको खर्च रकम र प्रतिशत रू:-

२. बजेट उपशिर्षक नं. :- 11.00

१२. शोधभर्ना स्थिति:-

३. मन्त्रालय :- सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

(क) माग गर्नु पर्ने रकम

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :-सडक वोर्ड कार्यक्रम

(ख) माग गरेको रकम

५. आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम:-

(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम

६. यस अबधिको बजेट रू:-

८. चालु आबको हालसम्मको खर्च रू:-

९. शुद्धेखि हालसम्मको खर्च रू:-

१०. शुद्धेखि हालसम्मको भौतिक प्रगति रू:-

११. कुल आबधि मध्ये वितेको समय प्रतिशत:-

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
+ अ) पूजित खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु:																
+पूजित कार्यक्रम																
१ सडक कालोपत्रे कार्य इनरुवा ५ हलाक-महेद्र चोक	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	०.१५	०.१०	६९८.००											
२ सडक कालोपत्रे कार्य इनरुवा १ बस चोक देखि सुपरमार्केट	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	०.३३	०.२१	१,३७२.००											
३ सडक कालोपत्रे कार्य इनरुवा १ गुदौबजार	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	०.२७	०.१२	७७०.००											
४ सडक थाभेल कार्य इनरुवा १ इनरुवा अस्पताल पुर्व	सडक थाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.४०	०.०४	२८५.००											
५ सडक थाभेल कार्य इनरुवा १० किसन मण्डल - राजन भट्टराईको घर जाने बाटो	सडक थाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.६१	०.०६	४२८.००											

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
६ सडक गाभेल कार्य इनरुवा २ ओम शान्तिटोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.२७	०.०३	१९२.००											
७ सडक गाभेल कार्य इनरुवा २ ब्रम्हदेव-जोगिन्द्र र संजय-नहर	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.४०	०.०४	२८५.००											
८ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ३ गोदाबारी टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१०	०.०१	७०.००											
९ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ३ डाँडाटोल पुर्व-पश्चिम	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१५	०.०२	१०४.००											
१० सडक गाभेल कार्य इनरुवा ३ बिष्णु निरोलाको घरदेखि	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१०	०.०१	७०.००											
११ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ३ सरस्वति टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१०	०.०१	७०.००											
१२ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ३ सोमबारे टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१०	०.०१	७०.००											
१३ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ५ नारायण टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१५	०.०२	१०६.००											
१४ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ५ प्रगतिशील टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१०	०.०१	७०.००											
१५ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ५ हस्तुल मियाको घर पछाडिको बाटो	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१०	०.०१	७०.००											
१६ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ६ बर्खे डाँडा	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१०	०.०१	७०.००											
१७ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ६ मिर्मिरे टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.२४	०.०३	१७१.००											
१८ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ६ शान्ति टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१०	०.०१	७०.००											
१९ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ७ डी डी सि रोड पश्चिम	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.३०	०.०३	२१४.००											
२० सडक गाभेल कार्य इनरुवा ८ नहर देखि रामजानकी मन्दिर	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.४०	०.०४	२८५.००											
२१ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ८ पण्डित टोल-कोइरी टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.३०	०.०३	२१४.००											
२२ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ९ प्रगतिपथ	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.२४	०.०३	१७१.००											
२३ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ९ मिलन टोल र कमल मार्ग	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.२७	०.०४	२५६.००											
२४ सडक गाभेल कार्य इनरुवा इनरुवा ५ कुरेशी टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१५	०.०२	१०६.००											
२५ सोमबारे देखि पुर्व सोमबारे हाट तर्फ गएको कालोपत्रे सडक	सडक कालोपत्रे	कि.मि	०.१५	०.०७	४४८.००											
- क) पूजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको जम्मा:				१.०१		६६६५.००										

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
ग) कुल जम्मा (क + ख)				१.०१	६६६५.००											
च) कुल जम्मा (ग + घ + ड)				१.०१	६६६५.००											

चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत: