

बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आ.का नियमावलि २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फा.नं.६.०४.०५
रा.यो.आ (अम्) फा.नं. २
पाना नं. १/२

१. आ.ब :- २०७१-२०७२

२. बजेट उपशिर्षक नं. :- 11.00

३. मन्त्रालय :- सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :-सडक वोर्ड कार्यक्रम

५. आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम:-

६. यस अबधिको बजेट रु:-

७. यस अबधिको खर्च रकम र प्रतिशत रु:-

१२. शोधभर्ना स्थिति:-

(क) माग गर्नु पर्ने रकम

(ख) माग गरेको रकम

(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम

८. चालु आबको हालसम्मको खर्च रु:-

९. शुद्धेखि हालसम्मको खर्च रु:-

१०. शुद्धेखि हालसम्मको भौतिक प्रगति रु:-

११. कुल आबधि मध्ये वितेको समय प्रतिशत:-

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
+ अ) पूजित खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु:																
+पूजित कार्यक्रम																
१ सडक कालोपत्रे कार्य इनरुवा ५ हलाक-महेद्र चोक	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	०.१५	०.१०	६९८.००	.१५		६९८.००								
२ सडक कालोपत्रे कार्य इनरुवा १ बस चोक देखि सुपरमार्केट	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	०.३३	०.२१	१,३७२.००	.३३		१,३७२.००	.३३		७९७.००	.३३	.२१	७९७.००		
३ सडक कालोपत्रे कार्य इनरुवा १ गुदौबजार	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	०.२७	०.१२	७७०.००	.२७		७७०.००	.२७		७४८.००	.२७	.१२	७४८.००		
४ सडक थाभेल कार्य इनरुवा १ इनरुवा अस्पताल पुर्व	सडक थाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.४०	०.०४	२८५.००	.४०		२८५.००	.४०		२७७.००	.४०	.०४	२७७.००		
५ सडक थाभेल कार्य इनरुवा १० किसन मण्डल - राजन भट्टराईको घर जाने बाटो	सडक थाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.६१	०.०६	४२८.००	.६१		४२८.००	.६१		१२८.००	.६१	.०६	१२८.००		

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
६ सडक गाभेल कार्य इनरुवा २ ओम शान्तिटोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.२७	०.०३	१९२.००	.२७		१९२.००	.२७		१८७.००	.२७	.०३	१८७.००		
७ सडक गाभेल कार्य इनरुवा २ ब्रम्हदेव-जोगिन्द्र र संजय-नहर	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.४०	०.०४	२८५.००	.४०		२८५.००	.४०		२७७.००	.४०	.०४	२७७.००		
८ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ३ गोदाबारी टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१०	०.०१	७०.००	.१०		७०.००	.१०		६८.००	.१०	.०१	६८.००		
९ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ३ डाँडाटोल पुर्व-पश्चिम	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१५	०.०२	१०४.००	.१५		१०४.००	.१५		९९.००	.१५	.०२	९९.००		
१० सडक गाभेल कार्य इनरुवा ३ बिष्णु निरोलाको घरदेखि	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१०	०.०१	७०.००	.१०		७०.००	.१०		६८.००	.१०	.०१	६८.००		
११ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ३ सरस्वति टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१०	०.०१	७०.००	.१०		७०.००	.१०		६८.००	.१०	.०१	६८.००		
१२ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ३ सोमबारे टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१०	०.०१	७०.००	.१०		७०.००	.१०		६८.००	.१०	.०१	६८.००		
१३ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ५ नारायण टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१५	०.०२	१०६.००	.१५		१०६.००	.१५		१०४.००	.१५	.०२	१०४.००		
१४ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ५ प्रगतिशील टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१०	०.०१	७०.००	.१०		७०.००	.१०		७०.००	.१०	.०१	७०.००		
१५ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ५ हस्तुल मियाको घर पछाडिको बाटो	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१०	०.०१	७०.००	.१०		७०.००	.१०		६८.००	.१०	.०१	६८.००		
१६ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ६ बर्खे डाँडा	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१०	०.०१	७०.००	.१०		७०.००	.१०		६८.००	.१०	.०१	६८.००		
१७ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ६ मिर्मिरे टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.२४	०.०३	१७१.००	.२४		१७१.००	.२४		१६६.००	.२४	.०३	१६६.००		
१८ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ६ शान्ति टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१०	०.०१	७०.००	.१०		७०.००	.१०		४७.००	.१०	.०१	४७.००		
१९ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ७ डी डी सि रोड पश्चिम	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.३०	०.०३	२१४.००	.३०		२१४.००	.३०		२०८.००	.३०	.०३	२०८.००		
२० सडक गाभेल कार्य इनरुवा ८ नहर देखि रामजानकी मन्दिर	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.४०	०.०४	२८५.००	.४०		२८५.००	.४०		२७७.००	.४०	.०४	२७७.००		
२१ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ८ पण्डित टोल-कोइरी टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.३०	०.०३	२१४.००	.३०		२१४.००	.३०		२०८.००	.३०	.०३	२०८.००		
२२ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ९ प्रगतिपथ	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.२४	०.०३	१७१.००	.२४		१७१.००	.२४		१६६.००	.२४	.०३	१६६.००		
२३ सडक गाभेल कार्य इनरुवा ९ मिलन टोल र कमल मार्ग	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.२७	०.०४	२५६.००	.२७		२५६.००	.२७		२४९.००	.२७	.०४	२४९.००		
२४ सडक गाभेल कार्य इनरुवा इनरुवा ५ कुरेशी टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१५	०.०२	१०६.००	.१५		१०६.००	.१०		३२.००	.१०	.०१	३२.००		
२५ सोमबारे देखि पुर्व सोमबारे हाट तर्फ गएको कालोपत्रे सडक	सडक कालोपत्रे	कि.मि	०.१५	०.०७	४४८.००	.१५		४४८.००	.१५		४४८.००	.१५	.०७	४४८.००		
- क) पूजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको जम्मा:				१.०१		६६६५.००			६६६५.००			४८९६.००	.९०	४८९६.००		

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
ग) कुल जम्मा (क + ख)				१.०१	६६६५.००				६६६५.००			४८९६.००	.९०	४८९६.००		
च) कुल जम्मा (ग + घ + ड)				१.०१	६६६५.००				६६६५.००			४८९६.००	.९०	४८९६.००		

चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत: