

बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आ.का नियमावलि २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फा.नं.६.०४.०५
रा.यो.आ (अम्) फा.नं. २
पाना नं. १/२

१. आ.ब :- २०७१-२०७२

२. बजेट उपशिर्षक नं. :- 365,817.00

३. मन्त्रालय :- सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :-स्थानीय विकास शृङ्खला कोष

५. आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम:-

६. यस अबधिको बजेट रु:-

७. यस अबधिको खर्च रकम र प्रतिशत रु:-

१२. शोधभर्ना स्थिति:-

(क) माग गर्नु पर्ने रकम

(ख) माग गरेको रकम

(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम

८. चालु आबको हालसम्मको खर्च रु:-

९. शुरुदेखि हालसम्मको खर्च खर्च रु:-

१०. शुरुदेखि हालसम्मको भौतिक प्रगति रु:-

११. कुल आबधि मध्ये वितेको समय प्रतिशत:-

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
+ अ) पूजित खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:																
+जग्डा कोष कार्यक्रम																
१ कालो पत्रे तथा आर सि सि सडक निर्माण कार्य, वडा नं. ८ र ९	सडक कालोपत्रे	कि.मि	०.८०	०.९३	५,०००.००	.८०		५,०००.००	.२५		१५००.००	.२५	.०४	१५००.००		
२ कालोपत्रे सडक स्तर वृद्धि कार्य, वडा नं. ३	सडक स्तरोन्नती तथा पुर्नस्थापना	कि.मि	०.४२	०.९३	५,०००.००	.९२		२०००.००	.९२		१६००.००	.९२	.०४	१६००.००		
३ खानेपानी सुधार विस्तार कार्यक्रम, वडा नं. १०	आवास भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन	गोटा	४.००	०.९३	५,०००.००	१.००		२०००.००	१.००		१०००.००	१.००	.०३	१०००.००		
४ पक्की नाला तथा आर सि सि स्ल्याब निर्माण कार्य, वडा नं. ७	ढल निर्माण	मिटर	५००.००	०.९३	५,०००.००	५००.००		५०००.००	१५०.००		१५००.००	१५०.००	.०४	१५००.००		
५ पक्की नाला तथा कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य, वडा नं. ९	सडक कालोपत्रे	कि.मि	०.३४	०.९३	५,०००.००	.३४		५०००.००	.२०		२८९५.००	.२०	.०८	२८९५.००		

कार्यक्रम / योजना	क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
६ सडक कालोपत्रे कार्य, वडा नं. ४ ++स्थानीय विकास शुक्क कोष (५८ नपा)	सडक कालोपत्रे	कि.मि	०.६८	०.१३	५,०००.००	.६८			५०००.००	.३०		१६००.००	.३०	.०६	१६००.००	
१ आन्तरिक श्रोत सवलिकरणको लागि सहकार्य	गोष्ठी /अन्तरक्रिया/ कार्यशाला	पटक	२.००	०.०१	३००.००	१.००			१५०.००	१.००		१३८.००	१.००	.०१	१३८.००	
२ एन सेट संगको सहकार्य	समपूरक कोष	रु	१.००		१००.००											
३ कंशमरण उत्तर केदार दुलालको खेत देखि दक्षिण भोटे खोला बाढी नियन्त्रण	जलवायु परिवर्तन संबन्धि अन्य निर्माण	वटा	१.००	०.०१	२००.००											
४ क्षमता विकास कार्यक्रम(न.पा. कर्मचारीहरुलाई)	कर्मचारी दक्षता बुद्धि तालिम (प्रमाण पत्र नदिने)	जना	२०.००	०.०१	३००.००	१०.००			१५०.००	१०.००		२१७.००	२०.००	.०१	२५३.००	
५ खानेपानी तथा सरसफाई, खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषण कार्यक्रम	घरायशि शौचालय नया निर्माण	वटा	१.००	०.०१	५००.००	.३३			१६६.००	.३३		१७६.००	.६६	.०१	२१३.००	
६ जिल्ला वन कार्यालय संग सहकार्य	समपूरक कोष	रु	१.००	०.०३	१,०५१.००											
७ न.पा. र UN Habitat बीचको समन्वयमा खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा कार्यक्रम	घरायशि शौचालय नया निर्माण	वटा	१.००	०.०४	१,६२८.००											
८ नगरपालिका बुलेटिन, ब्रोसियर, नागरीक वडापत्र तथा संगठनात्मक विकास कार्यक्रम र कार्यविधि निर्देशिकाहरु छपाउने कार्य	प्रचार प्रसार खर्च	रु	१.००	०.०१	४००.००	.३३			१३३.००	.३३		१३०.००	.६६	.०१	२६६.००	
९ न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन व्यवस्थापन कार्यक्रम	न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन	वटा	१.००	०.०१	३००.००	.३३			१००.००	.३३		१७७.००	.६६	.०१	२१७.००	
१० पत्रकारिता, मानव अधिकार तथा कानुनी संरक्षण कार्यक्रम	अन्य विविध खर्च	रु	१.००		३५.००											
११ वर्षायामको समयमा न.पा. क्षेत्र भित्र रहेका कच्ची-ग्राभेल सडकहरुमा माटो, ग्राभेल हाल्ने कार्य	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	१.००	०.०१	४८१.००	.३३			१६०.००	.३३		१५३.००	.३३	.००	१५३.००	
१२ योजना व्यवस्थापन खर्च	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	पटक	२.००	०.०२	८००.००	.६६			२६६.००	.६६		३२१.००	१.३२	.०१	३९४.००	
१३ वर्षायामको समयमा न. पा. क्षेत्र भित्र रहेका पक्की/कच्ची नालाहरु सफा गर्ने कार्यक्रम	सडक ढल मर्मत संभार	मिटर	३,०००.००	०.०१	५००.००	१०००.००			१६६.००	२०००.००		६५४.००	२०००.००	.०१	६५४.००	
१४ शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम(भवन निर्माण तथा अन्य)	सामुदायिक पूर्वाधार तथा अन्य साना निर्माण कार्य	वटा	१.००	०.०२	७००.००											
१५ संचालित योजनाहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन कार्यक्रम	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	पटक	१०.००		१००.००	३.००			३३.००							
- क) पूजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको जम्मा:				.९७		३७३९५.००			२५३२४.००			१२०६१.००	.३४		१२४६३.००	

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
ग) कुल जम्मा (क + ख)				.९७	३७३९५.००				२५३२४.००			१२०६१.००	.३४	१२४६३.००		
च) कुल जम्मा (ग + घ + ड)				.९७	३७३९५.००				२५३२४.००			१२०६१.००	.३४	१२४६३.००		

चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत: