

चौमासिक / वार्षिक:- तेश्रो

बजेट शिर्षक:- सबै बजेट शिर्षक

समूह/लक्षित विकास/क्षेत्र/योजना	क्याकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अबधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभन्वित जनसंख्या
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	
महिला											
ग) आर्थिक सिप विकास											
अन्य तालिम तथा कार्यक्रम											
चेतना मुलक कार्यक्रम (डकाव कार्यक्रम)	चेतना मुलक प्रचार प्रसार	पटक	१.००	२६०.००	०.३४	६६.००	०.३४	७९.००	१.००	२५४.००	५००
अुाड्खस्ने महिलाका लागि सिबिर संचालन	स्वास्थ्य शिविर संचालन	पटक	१.००	७५.००	१.००	७५.००	१.००	५०.००	२.००	७०.००	२५०
घ) आर्थिक सिप विकास											
अन्य तालिम तथा कार्यक्रम											
सिलाइ कटाइ तालिम	सिपमुलक तालिम	जना	१.००	२००.००	०.३३	६६.००	०.३३	७५.००	०.९९	१९७.००	४८
च्याउ खेती तालिम	रोजगारी मुलक तालिम	जना	१.००	२५.००	१.००	२५.००	१.००	२५.००	१.००	२५.००	१००
आदिवासि/जनजाति											
ग) आर्थिक सिप विकास											
अन्य तालिम तथा कार्यक्रम											
सर सफाई तथा वातवरण सम्बन्धी गतिबिधी संचालन कार्यक्रम नर्सरी व्यवस्थापन	वातावरण सुधार तथा पूर्वाधार सुधार कार्यहरु	पटक	१.००	३०.००	०.३४	१०.००	१.००	२९.००	१.००	२९.००	९४०
	वातावरण सुधार तथा पूर्वाधार सुधार कार्यहरु	पटक	१.००	२५.००	०.३४	९.००	१.००	२५.००	१.००	२५.००	२५
अन्य कार्यक्रम खर्च											
संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम (दशैं तिहार ईद वकरईद जितिया क्रिसमास लोसार कर्माधर्मो उधाैली उभाैली तथा महायज्ञ कार्यक्रम)	साँस्कृतिक पर्व महोत्सव	चोटि	१.००	१००.००	०.२५	२५.००	१.००	९६.००	१.००	९६.००	१०००
चाड पर्व संरक्षण कार्यक्रम	साँस्कृतिक पर्व महोत्सव	चोटि	१.००	१५०.००	०.२५	३७.५०	०.१०	९.००	१.१५	१५०.००	१०००
भवन (मर्मत संभार)											
रेडक्रस वस्तीमा रहेकाे सामुदायिक भवन मर्मत सम्भार	अन्य सार्वजनिक भवन मर्मत संभार	वटा	१.००	१००.००	१.००	१००.००					१२४
घ) आर्थिक सिप विकास											
अन्य तालिम तथा कार्यक्रम											

समूह/लक्षित विकास/क्षेत्र/योजना	कृयाकलाप	इकाई	बार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अबधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभन्वित जनसंख्या
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	
शिपमुलक कार्यक्रम	शिपमुलक तालिम	जना	१.००	४०.००	०.३४	१४.००	१.००	४०.००	१.००	४०.००	३५
बालबालिका											
ग) आर्थिक शिप विकास											
तालिम तथा शिपविकास तथा जनचेतना											
बालबालिकाहरूको अध्ययनका लागि नयाँ पाठ संचालित वाचनालय तथा सुनसरी वाचनालयलाई पत्र पत्रिका तथा आवश्यक भाषात्मक सामग्री	प्राकाशन, पुस्तकालय व्यवस्थापन र वार्षिक उत्सव	पटक	१.००	१७०.००	०.३४	५६.००	०.३४	५९.००	०.६७	९९.००	३००
अन्य तालिम तथा कार्यक्रम											
सामुदायिक विधालयमा बालकलवहरु गठन गरी नगर स्तरिय सजाल निर्माण	बाल क्लबको संस्थागत विकास	गोटा	१०.००	२५.००	१०.००	२५.००					२४५
बालबालिकाको खेलकुद विकास शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यता सम्बन्धी क्रियाकलाप तथा खेलकुद सामग्री खरिद	वालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यक्रम	चोटि	१.००	१००.००	०.३३	३४.००			०.६६	१११.००	४१५
बालबालिकाहरूको क्षमता विकासका लागि बाल विकास केन्द्र तथा प्रा बि हरुलाई १।१ थान कम्प्युटर खरिद गरि उपलब्ध गराउने (ज्ञानाेदय नि मा बि जनता प्रा बि र चाेदनी प्रा वि लाई दिने)	विध्यालय व्यवस्थापन	वटा	३.००	१२५.००	१.००	४१.००	१.००	१२५.००	१.००	१२५.००	१२००
घ) आर्थिक शिप विकास											
अन्य तालिम तथा कार्यक्रम											
कार्पेट तथा शैक्षिक सामग्री खरिद (सामुदायिक विधालयमा संचालित बाल विकास केन्द्र हरुका लागी)	प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा संबन्धि कृयाकलाप	पटक	१.००	७५.००	०.३४	२५.००			१.००	७४.००	२००
पिछडिएको											
क) पूर्वाधार विकास											
सडक (सार्वजनिक निर्माण)- नयाँ निर्माण											
मुसहर वस्ती देखी पश्चिम नहरको बाटोमा ग्राभेल सडक निर्माण	सडक ग्राभेल	कि.मि	२५	१५०.००	०.२५	१५०.००	१.००	१५०.००	१.००	१५०.००	३००
ख) सामाजिक पूर्वाधार											
भवन (मर्मत संभार)											
बुढा सुच्चा थानको जिर्णाे द्वारा	अन्य सार्वजनिक भवन मर्मत संभार	वटा	१.००	३०.००	१.००	३०.००	१.००	३०.००	१.००	३०.००	४५०
दलित											

समूह/लक्षित विकास/क्षेत्र/योजना	क्याकलाप	इकाई	बार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अबधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभन्वित जनसंख्या
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	
ग) आर्थिक सिप विकास											
अन्य तालिम तथा कार्यक्रम											
शिपमुलक कम्प्युटर तथा मोवाइल मर्मत तालिम	शिपमुलक तालिम	जना	१.००	५०.००	०.३४	१८.००	१.००	५०.००	१.००	५०.००	३०
सरसफाई तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रम	वातावरण सुधार तथा पूर्वाधार सुधार कार्यहरू	पटक	१.००	२५.००	०.३४	९.००			१.००	२५.००	
अपाङ्ग											
घ) आर्थिक सिप विकास											
अन्य तालिम तथा कार्यक्रम											
अपाङ्ग हरुलाई शिपमुलक कार्यक्रम	अपाङ्गहरूको क्षमता विकास	जना	१.००	२५.००	०.३४	९.००			१.००	२५.००	३०
अन्य											
ग) आर्थिक सिप विकास											
वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा खेलकुद (सार्वजनिक निर्माण)											
कंशमरण उत्तर केदार दुलालको खेत देखि दक्षिण भोटे खोला बाढी नियन्त्रण	जलवायु परिवर्तन संबन्धि अन्य निर्माण	वटा	१.००	२००.००	१.००	२००.००	१.००	१००.००	१.००	१००.००	
सबै											
क) पूर्वाधार विकास											
सडक (सार्वजनिक निर्माण)- नयाँ निर्माण											
कालोपत्रे सडक स्तर वृद्धि कार्य, वडा नं. ३	सडक स्तरोन्नती तथा पुनस्थापना	कि.मि	.४२	५०००.००	०.३०	३०००.००	०.३०	३३८०.००	०.४२	४९८०.००	२०००
पक्की नाला तथा कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य, वडा नं. ९	सडक कालोपत्रे	कि.मि	.३४	५०००.००			०.१४	१९२७.००	०.३४	४८२२.००	१२५०
कालो पत्रे तथा आर सि सि सडक निर्माण कार्य, वडा नं. ८ र ९	सडक कालोपत्रे	कि.मि	.८०	५०००.००			०.५५	३५००.००	०.८०	५०००.००	२५५०
सडक कालोपत्रे कार्य, वडा नं. ४	सडक कालोपत्रे	कि.मि	.६८	५०००.००			०.३८	२८४३.००	०.६८	४४४३.००	१२००
सुनसरी क्याम्पस तर्फ गएको मुख्य सडकको दुवै भाग पक्किले नाला निर्माण इनरुवा ६	सडक नालि	मिटर	२२३.००	११४०.००				१९९.००	२२३.००	१०९९.००	
थानु तर्फ गएको कच्ची सडक निर्माण कार्य इनरुवा ८	कच्ची सडक नयाँ निर्माण	कि.मि	.२५	२९०.००					०.२५	२९०.००	
आदर्श टोलको सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य	सडक कालोपत्रे	कि.मि	.२०	१६५६.००	०.१०	८५६.००	०.१०	१०६७.००	०.७०	१५४६.००	
त्रिशुली टोलको पक्किले नालाको वाल निर्माण इनरुवा ९	सडक नालि	मिटर	१००.००	५००.००	१००.००	५००.००	१००.००	५५०.००	१००.००	५५०.००	
सोमबारे देखि पूर्व सोमबारे हाट तर्फ गएको कालोपत्रे सडक	सडक कालोपत्रे	कि.मि	.१५	४४८.००	०.१५	४४८.००	०.१५	४४८.००	०.१५	४४८.००	

समूह/लक्षित विकास/क्षेत्र/योजना	क्याकलाप	इकाई	बार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अबधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभन्वित जनसंख्या
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	
गोल पार्क देखि ट्राफिक पोस्ट सम्म कालोपत्रे, ड्रेन निर्माण तथा पुल चौडा गर्ने कार्य, इनरुवा ३	सडक कालोपत्रे	कि.मि	.२०	११७१.००	०.२०	११७१.००	०.२०	५३१.००	०.२०	५३१.००	
खानेपानी तथा सरसफाई (सार्वजनिक निर्माण) - नयाँ निर्माण											
पक्की नाला तथा आर सि सि स्ल्याब निर्माण कार्य, वडा नं. ७	ढल निर्माण	मिटर	५००.००	५०००.००			३५०.००	३३३९.००	५००.००	४८३९.००	१८२५
भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन											
खानेपानी सुधार विस्तार कार्यक्रम, वडा नं. १०	आवास भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन	गोटा	४.००	५०००.००	१.००	३०००.००	१.००	२६२५.००	२.००	३६२५.००	१६५०
सडक (मर्मत तथा संभार)											
बर्षायामको समयमा न.पा. क्षेत्र भित्र रहेका कच्ची+ग्राभेल सडकहरूमा माटो, ग्राभेल हाल्ने कार्य	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	१.००	४८१.००	०.३४	१६१.००	०.६६	१९१.००	०.९९	३४४.००	
सडक कालोपत्रे कार्य इनरुवा १ गुद्रीबजार	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	.२७	७७०.००	०.२७	७७०.००	०.२७	७४८.००	०.२७	७४८.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा २ ओम शान्तिटोल	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.२७	१९२.००	०.२७	१९२.००	०.२७	१८७.००	०.२७	१८७.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा ३ डाँडाटोल पूर्व-पश्चिम	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१५	१०४.००	०.१५	१०४.००	०.१५	९९.००	०.१५	९९.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा २ ब्रम्हदेव-जोगिन्द्र र संजय-नहर	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.४०	२८५.००	०.४०	२८५.००	०.४०	२७७.००	०.४०	२७७.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा ३ सरस्वति टोल	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१०	७०.००	०.१०	७०.००	०.१०	६८.००	०.१०	६८.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा ३ सोमबारे टोल	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१०	७०.००	०.१०	७०.००	०.१०	६८.००	०.१०	६८.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा ३ गोदाबारी टोल	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१०	७०.००	०.१०	७०.००	०.१०	६८.००	०.१०	६८.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा ३ बिष्णु निरौलाको घरदेखि	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१०	७०.००	०.१०	७०.००	०.१०	६८.००	०.१०	६८.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा ६ मिमिरे टोल	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.२४	१७१.००	०.२४	१७१.००	०.२४	१६६.००	०.२४	१६६.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा ६ बर्खे डाँडा	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१०	७०.००	०.१०	७०.००	०.१०	६८.००	०.१०	६८.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा ६ शान्ति टोल	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१०	७०.००	०.१०	७०.००	०.१०	४७.००	०.१०	४७.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा ७ डी डी सि रोड पश्चिम	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.३०	२१४.००	०.३०	२१४.००	०.३०	२०८.००	०.३०	२०८.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा ८ पण्डित टोल- कोइरी टोल	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.३०	२१४.००	०.३०	२१४.००	०.३०	२०८.००	०.३०	२०८.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा ८ नहर देखि रामजानकी मन्दिर	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.४०	२८५.००	०.४०	२८५.००	०.४०	२७७.००	०.४०	२७७.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा ९ हस्बुल मियाको घर पछाडिको बाटो	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१०	७०.००	०.१०	७०.००	०.१०	६८.००	०.१०	६८.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा ९ प्रगतिशील टोल	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१०	७०.००	०.१०	७०.००	०.१०	७०.००	०.१०	७०.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा ९ मिलन टोल र कमल मार्ग	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.२७	२५६.००	०.२७	२५६.००	०.२७	२४९.००	०.२७	२४९.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा ९ प्रगतिपथ	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.२४	१७१.००	०.२४	१७१.००	०.२४	१६६.००	०.२४	१६६.००	

समूह/लक्षित विकास/क्षेत्र/योजना	क्याकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अबधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभन्वित जनसंख्या
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा १० किसन मण्डल - राजन भट्टराईको घर जाने बाटो	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	६९	४२८.००	०.६९	४२८.००	०.६९	१२८.००	०.६९	१२८.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा १ इनरुवा अस्पताल पूर्व	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	४०	२८५.००	०.४०	२८५.००	०.४०	२७७.००	०.४०	२७७.००	
सडक कालोपत्रे कार्य इनरुवा ५ हुलाक- महेन्द्र चोक	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	१५	६९८.००	०.१५	६९८.००					
सडक कालोपत्रे कार्य इनरुवा १ बस चोक देखि सुपरमार्केट	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	३३	१३७२.००	०.३३	१३७२.००	०.३३	७९७.००	०.३३	७९७.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा ५ नारायण टोल	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	१५	१०६.००	०.१५	१०६.००	०.१५	१०४.००	०.१५	१०४.००	
सडक ग्राभेल कार्य इनरुवा इनरुवा ५ कुरेशी टोल	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	१५	१०६.००	०.१५	१०६.००	०.१०	३२.००	०.१०	३२.००	
कालोपत्रे सडक मर्मत इनरुवा १ र ६ सुपरमार्केट देखि बस चोक सम्म	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	४९	१३६२.००	०.२९	७६२.००			०.२०	४५६.००	
सरकारी वकिल कार्यालय तर्फको कलभर्ट मर्मत	सडक कलभर्ट मर्मत संभार	वटा	१.००	२२७.००	१.००	२२७.००	१.००	१००.००	१.००	१००.००	
मोते टोल सडक मर्मत गर्ने कार्य, इनरुवा २	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.५	२१.००	०.०५	२१.००	०.०५	२१.००	०.०५	२१.००	
ट्रान्सफर्मर देखि लक्ष्मी वर्माको घर सम्म ग्राभेल मर्मत गर्ने कार्य, इनरुवा ४	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	३.५	२८६.००	०.३५	२८६.००	०.३५	१९४.००	०.३५	१९४.००	
प्रताप रानाको घर देखि नविन रानाको घर सम्म माटोपुरी ग्राभेल गर्ने कार्य, इनरुवा ७	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	२.५	२१५.००	०.२५	२१५.००	०.२५	२१५.००	०.२५	२१५.००	
अन्य साना तथा मझौला पूर्वाधार मर्मत तथा सम्भार											
मर्मत सम्भार कोषबाट मर्मत गर्ने कार्य	सामुदायिक पूर्वाधार तथा अन्य साना पूर्वाधार मर्मत तथा संभार	वटा	५.००	६००.००	३.००	५००.००	३.००	२६९.००	५.००	३४२.००	
ख) सामाजिक पूर्वाधार											
खानेपानी तथा सरसफाई (सार्वजनिक निर्माण) - नयाँ निर्माण											
खानेपानी तथा सरसफाई, खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषण कार्यक्रम	घरायशि शौचालय नया निर्माण	वटा	१.००	५००.००	०.३४	१६८.००	०.३४	२८१.००	१.००	४९४.००	१५५.००
अन्य तालिम तथा कार्यक्रम											
लुमन्ती आवासको लागी सहयोग समुह र यु.एन. ह्यावीट्याट संग साझेदारी	स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम	पटक	१.००	२०००.००	०.३४	६६७.००	०.३०	३४८.००	०.७५	१२६८.००	
प्लाष्टिक निषेधीत क्षेत्र कार्यक्रम	वातावरण सुधार तथा पूर्वाधार सुधार कार्यहरु	पटक	१.००	४००.००	०.३४	१३४.००					
अन्य साना तथा मझौला पूर्वाधार विकास (सार्वजनिक निर्माण) - नया निर्माण											
शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम(भवन निर्माण तथा अन्य)	सामुदायिक पूर्वाधार तथा अन्य साना निर्माण कार्य	वटा	१.००	७००.००	१.००	७००.००	१.००	७००.००	१.००	७००.००	५८००
ग) आर्थिक सिप विकास											

समूह/लक्षित विकास/क्षेत्र/योजना	क्याकलाप	इकाई	बार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अबधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभन्वित जनसंख्या
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	
खानेपानी तथा सरसफाई (सार्वजनिक निर्माण) - नयाँ निर्माण											
न.पा. र UN Habitat बीचको समन्वयमा खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा कार्यक्रम	घरायशि शौचालय नया निर्माण	वटा	१.००	१६२८.००	१.००	१६२८.००	१.००	४१३.००	१.००	४१३.००	
कार्यालय सम्बन्धि अन्य खर्च											
परिषद् सञ्चालन खर्च	परिषद् संचालन खर्च	रु	१.००	१५०.००							
अन्य तालिम तथा कार्यक्रम											
आन्तरिक श्रोत सवलिकरणको लागि सहकार्य	गोष्ठी /अन्तरक्रिया/ कार्यशाला	पटक	२.००	३००.००	१.००	१५०.००	१.००	१५०.००	२.००	२८८.००	
नगर क्षेत्रको फोहरमैला व्यवस्थापन तथा ढल निकास विपत व्यवस्थापन	खानेपानि तथा सरसफाई सम्बन्धि कार्यहरु	पटक	१.००	२८००.००	०.३४	९३४.००	०.३४	१०८३.००	१.००	३२३६.००	१५६००
	देविप्रकोप न्यूनीकरण तथा आपतकालीन शिक्षा नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम	पटक	१.००	२८५०.००	०.३४	९५०.००	०.३४	११६४.००	१.००	२८२७.००	
विधुतिकरण तथा सडक वलित व्यवस्थापन		पटक	१.००	७५०.००	०.३४	२५०.००	०.३४	२६७.००	१.००	७८८.००	
अनुगमन मुल्याङ्कन र भ्रमण खर्च											
संचालित योजनाहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन कार्यक्रम	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	पटक	१०.००	१००.००	४.००	३४.००	१.००	१००.००	१.००	१००.००	
योजना व्यवस्थापन खर्च	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	पटक	२.००	८००.००	०.६७	२६८.००	०.६७	४०५.००	१.९९	७९९.००	
सडक (मर्मत तथा संभार)											
वर्षायामको समयमा न. पा. क्षेत्र भित्र रहेका पक्की/कच्ची नालाहरु सफा गर्ने कार्यक्रम	सडक ढल मर्मत संभार	मिटर	०००.००	५००.००	०००.००	१६७.००	३०००.००	३४३.००	५०००.००	९९७.००	११५००
वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा खेलकुद (सार्वजनिक निर्माण)											
वातावरण संरक्षण कार्यक्रम	प्रकोप व्यवस्थापन	पटक	५.००	२५०.००	४.००	२००.००	४.००	२२८.००	५.००	२३१.००	
ड) अन्य											
अन्य तालिम तथा कार्यक्रम											
न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन वयवस्थापन कार्यक्रम	न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन	वटा	१.००	३००.००	०.३४	१००.००	०.३०	५८.००	०.९६	३५५.००	
सूचनाको हक सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	LGCDP अनुदान	जिविस/नपा	१.००	७५.००	१.००	७५.००	१.००	७५.००	१.००	७५.००	
मेशीनरी औजार खरीद तथा जडान											
हाईब्रिड सोलार जडान	सोलार खरिद	गोटा	१.००	२५०.००					१.००	२५०.००	
पूँजिगत अनुसन्धान, अध्ययन तथा परामर्श											
अध्ययन तथा पूँजीगत प्राविधिक परामर्श सेवा खर्च	सडक संबन्धी पूँजिगत अनुसन्धान तथा परामर्श	चोटि	४.००	५००.००	३.००	४००.००	३.००	३७३.००	४.००	४७३.००	

समूह/लक्षित विकास/क्षेत्र/योजना	कृयाकलाप	इकाई	बार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अबधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभन्वित जनसंख्या
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	
पूँजिगत सुधार पुँजीगत सुधार खर्च	आवधिक योजना निर्माण	वटा	३.००	३००.००	२.००	२५०.००	१.००	७४.००	२.००	८२.००	
जम्मा:-				६१७४७.००		२५४८३.५०		३२८५१.००		५३३३६.००	६६०६७.००