

चौमासिक / वार्षिक:- दोस्रो

बजेट शिर्षक:- सबै बजेट शिर्षक

समूह/लक्षित विकास/क्षेत्र/योजना	कृयाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अबधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभन्वित जनसंख्या
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	
<b>तालिम तथा सिपविकास तथा जनचेतना</b>											
बालवालिकाहरूकाे अध्ययनका लागि न प्राकाशन, पुस्तकालय पा वाट संचालित वाचनालय तथा सुनसरी वाचनालयलाई पत्र पत्रिका तथा आवश्यक भाैतिक सामाग्री	व्यवस्थापन र वार्षिक उत्सव	पटक	१.००	१७०.००	०.३३	५७.००			०.३३	३२.००	३००
<b>अन्य तालिम तथा कार्यक्रम</b>											
च्याउ खेती तालिम	रोजगारी मुलक तालिम	जना	१.००	२५.००							१००
सामुदायिक बिधालयमा वालकलवहरु गठन गरी नगर स्तरिय सजाल निर्माण	बाल क्लबको संस्थागत विकास	गोटा	१०.००	२५.००							२४५
शिपमुलक कार्यक्रम	शिपमुलक तालिम	जना	१.००	४०.००	०.३३	१३.००					३५
सर सफाई तथा वातवरण सम्बन्धी गतिबिधी संचालन कार्यक्रम	वातावरण सुधार तथा पूर्वाधार सुधार कार्यहरु	पटक	१.००	३०.००	०.३३	१०.००					९४०
नसरी व्यवस्थापन	वातावरण सुधार तथा पूर्वाधार सुधार कार्यहरु	पटक	१.००	२५.००	०.३३	८.००					२५
अपाङ्ग हरुलाई शिपमुलक कार्यक्रम	अपाङ्गहरूको क्षमता विकास	जना	१.००	२५.००	०.३३	८.००	१.००	२५.००	१.००	२५.००	३०
<b>अन्य कार्यक्रम खर्च</b>											
संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम (दशैं तिहार ईद वकरईद जितिया क्रिसमास लोसार कर्माधर्मा उधाैली उभाैली तथा महायज्ञ कार्यक्रम)	साँस्कृतिक पर्व महोत्सव	चोटि	१.००	१००.००	०.२५	२५.००					१०००
<b>क) मानव संशोधन विकास</b>											
<b>अन्य तालिम तथा कार्यक्रम</b>											
सिलाइ कटाइ तालिम	शिपमुलक तालिम	जना	१.००	२००.००	०.३३	६७.००	०.३३	५६.००	०.६६	१२२.००	४८
चेतना मुलक कार्यक्रम (डकाव कार्यक्रम)	चेतना मुलक प्रचार प्रसार	पटक	१.००	२६०.००	०.३३	८७.००	०.३३	७९.००	०.६६	१७५.००	५००
कार्पेट तथा शैक्षिक सामाग्री खरिद ( सामुदायिक बिधालयमा संचालित वाल बिकास केन्द्र हरुका लागी)	प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा संबन्धि कृयाकलाप	पटक	१.००	७५.००	०.३३	२५.००	१.००	७४.००	१.००	७४.००	२००
प्लास्टिक निषेधीत क्षेत्र कार्यक्रम	वातावरण सुधार तथा पूर्वाधार सुधार कार्यहरु	पटक	१.००	४००.००	०.३३	१३३.००					
<b>भवन (मर्मत संभार)</b>											

समूह/लक्षित विकास/क्षेत्र/योजना	क्याकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अबधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभन्वित जनसंख्या
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	
रेडक्रस वस्तीमा रहेका सामुदायिक भवन मर्मत सम्भार	अन्य सार्वजनिक भवन मर्मत सम्भार	वटा	१.००	१००.००							१२४
<b>ख) भौतिक श्रोत,साधन विकास</b>											
<b>सडक (सार्वजनिक निर्माण)- नयाँ निर्माण</b>											
कालोपत्रे सडक स्तर वृद्धि कार्य, वडा नं. ३	सडक स्तरोन्नती तथा पुनस्थापना	कि.मि	.४२	५०००.००	०.१२	२०००.००	०.१२	१६००.००	०.१२	१६००.००	२०००
पक्की नाला तथा कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य, वडा नं. ९	सडक कालोपत्रे	कि.मि	.३४	५०००.००	०.३४	५०००.००	०.२०	२८९५.००	०.२०	२८९५.००	१२५०
कालो पत्रे तथा आर सि सि सडक निर्माण कार्य, वडा नं. ८ र ९	सडक कालोपत्रे	कि.मि	.८०	५०००.००	०.८०	५०००.००	०.२५	१५००.००	०.२५	१५००.००	२५५०
सडक कालोपत्रे कार्य, वडा नं. ४	सडक कालोपत्रे	कि.मि	.६८	५०००.००	०.६८	५०००.००	०.३०	१६००.००	०.३०	१६००.००	१२००
मुसहर वस्ती देखी पश्चिम नहरको वाटोमा ग्राभेल सडक निर्माण	सडक ग्राभेल	कि.मि	.२५	१५०.००							३००
सुनसरी क्याम्पस तर्फ गएको मुख्य सडकको दुवै भाग पक्किले नाला निर्माण इन्डवा ६	सडक नालि	मिटर	२२३.००	११४०.००	२२३.००	११४०.००	२२३.००	९००.००	२२३.००	९००.००	
थान तर्फ गएको कच्ची सडक निर्माण कार्य इन्डवा ८	कच्ची सडक नयाँ निर्माण	कि.मि	.२५	२९०.००	०.२५	२९०.००	०.२५	२९०.००	०.२५	२९०.००	
आदर्श टोलको सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य	सडक कालोपत्रे	कि.मि	.२०	१६५६.००	०.१०	८००.००	०.६०	४७९.००	०.६०	४७९.००	
त्रिशुली टोलको पक्किले नालाको वाल निर्माण इन्डवा ९	सडक नालि	मिटर	१००.००	५००.००							
सोमबारे देखि पूर्व सोमबारे हाट तर्फ गएको कालोपत्रे सडक	सडक कालोपत्रे	कि.मि	.१५	४४८.००							
गोल पार्क देखि ट्राफिक पोस्ट सम्म कालोपत्रे, ड्रेन निर्माण तथा पुल चौडा गर्ने कार्य, इन्डवा ३	सडक कालोपत्रे	कि.मि	.२०	११७१.००							
<b>खानेपानी तथा सरसफाई (सार्वजनिक निर्माण) - नयाँ निर्माण</b>											
पक्की नाला तथा आर सि सि स्ल्याब निर्माण कार्य, वडा नं. ७	ढल निर्माण	मिटर	५००.००	५०००.००	५००.००	५०००.००	१५०.००	१५००.००	१५०.००	१५००.००	१८२५
खानेपानी तथा सरसफाई, खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषण कार्यक्रम	घरायशि शौचालय नया निर्माण	वटा	१.००	५००.००	०.३३	१६६.००	०.३३	१७६.००	०.६६	२१३.००	१५५००
<b>अन्य तालिम तथा कार्यक्रम</b>											
लुमन्ती आवासको लागी सहयोग समुह र यु.एन. ह्यावीट्याट संग साझेदारी	स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम	पटक	१.००	२०००.००	०.३३	६६६.००	०.४५	९२०.००	०.४५	९२०.००	
<b>भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन</b>											
खानेपानी सुधार विस्तार कार्यक्रम, वडा नं. १०	आवास भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन	गोटा	४.००	५०००.००	१.००	२०००.००	१.००	१०००.००	१.००	१०००.००	१६५०
<b>मेशीनरी औजार खरीद तथा जडान</b>											
हाईब्रिड सोलार जडान	सोलार खरिद	गोटा	१.००	२५०.००	१.००	२५०.००	१.००	२५०.००	१.००	२५०.००	
<b>सडक (मर्मत तथा संभार)</b>											

समूह/लक्षित विकास/क्षेत्र/योजना	क्याकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अबधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभन्वित जनसंख्या
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	
बर्षायामको समयमा न.पा. क्षेत्र भित्र रहेका कच्ची-गाभेल सडकहरूमा माटो, गाभेल हाल्ने कार्य	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	१.००	४८१.००	०.३३	१६०.००	०.३३	१५३.००	०.३३	१५३.००	
सडक कालोपत्रे कार्य इनरुवा १ गुदीबजार	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	.२७	७७०.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा २ ओम शान्तिटोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.२७	१९२.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा ३ डाँडाटोल पूर्व-पश्चिम	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१५	१०४.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा २ ब्रम्हदेव-जोगिन्द्र र संजय-नहर	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.४०	२८५.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा ३ सरस्वति टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१०	७०.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा ३ सोमबारे टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१०	७०.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा ३ गोदाबारी टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१०	७०.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा ३ बिष्णु निरौलाको घरदेखि	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१०	७०.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा ६ मिमिरे टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.२४	१७१.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा ६ बर्खे डाँडा	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१०	७०.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा ६ शान्ति टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१०	७०.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा ७ डी डी सि रोड पश्चिम	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.३०	२१४.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा ८ पण्डित टोल- कोइरी टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.३०	२१४.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा ८ नहर देखि रामजानकी मन्दिर	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.४०	२८५.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा ९ हस्बुल मियाको घर पछाडिको बाटो	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१०	७०.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा ९ प्रगतिशील टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१०	७०.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा ९ मिलन टोल र कमल मार्ग	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.२७	२५६.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा ९ प्रगतिपथ	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.२४	१७१.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा १० किसन मण्डल - राजन भट्टराईको घर जाने बाटो	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.६१	४२८.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा १ इनरुवा अस्पताल पूर्व	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.४०	२८५.००							
सडक कालोपत्रे कार्य इनरुवा ९ हुलाक- महेन्द्र चोक	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	.१५	६९८.००							
सडक कालोपत्रे कार्य इनरुवा १ बस चोक देखि सुपरमार्केट	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	.३३	१३७२.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा ९ नारायण टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१५	१०६.००							
सडक गाभेल कार्य इनरुवा इनरुवा ९ कुरेशी टोल	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	.१५	१०६.००							
कालोपत्रे सडक मर्मत इनरुवा १ र ६ सुपरमार्केट देखि बस चोक सम्म	सडक कालोपत्रे मर्मत संभार	कि.मि	.४९	१३६२.००	०.२०	६००.००	०.२०	४५६.००	०.२०	४५६.००	

समूह/लक्षित विकास/क्षेत्र/योजना	क्याकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अबधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभन्वित जनसंख्या
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	
सरकारी वकिल कार्यालय तर्फको कलभर्ट मर्मत मोते टोल सडक मर्मत गर्ने कार्य, इनरुवा २ ट्रान्सफर्मर देखि लक्ष्मी वर्माको घर सम्म ग्राभेल मर्मत गर्ने कार्य, इनरुवा ४ प्रताप रानाको घर देखि नविन रानाको घर सम्म माटोपुरी ग्राभेल गर्ने कार्य, इनरुवा ७	सडक कलभर्ट मर्मत संभार	वटा	१.००	२२७.००							
	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.०५	२१.००							
	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.३५	२८६.००							
	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	.२५	२१५.००							
<b>अन्य साना तथा मझौला पूर्वाधार विकास (सार्वजनिक निर्माण) - नया निर्माण</b>											
शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम(भवन निर्माण तथा अन्य)	सामुदायिक पूर्वाधार तथा अन्य साना निर्माण कार्य	वटा	१.००	७००.००							५८००
<b>अन्य साना तथा मझौला पूर्वाधार मर्मत तथा सम्भार</b>											
मर्मत सम्भार कोषबाट मर्मत गर्ने कार्य	सामुदायिक पूर्वाधार तथा अन्य साना पूर्वाधार मर्मत तथा संभार	वटा	५.००	६००.००	२.००	१००.००	२.००	७३.००	२.००	७३.००	
<b>ग) कार्य प्रणालि र प्रक्या सुधार</b>											
<b>अन्य तालिम तथा कार्यक्रम</b>											
न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन व्यवस्थापन कार्यक्रम	न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन	वटा	१.००	३००.००	०.३३	१००.००	०.३३	१७७.००	०.६६	२९७.००	
<b>पूँजिगत सुधार</b>											
पूँजिगत सुधार खर्च	आवधिक योजना निर्माण	वटा	३.००	३००.००	१.००	५०.००	१.००	८.००	१.००	८.००	
<b>घ) क्षमता विकास</b>											
<b>अन्य तालिम तथा कार्यक्रम</b>											
वालवालिकाहरुको क्षमता बिकासका लागि वाल बिकास केन्द्र तथा प्रा बि हरुलाई १।१ थान कम्प्युटर खरिद गरि उपलब्ध गराउने (ज्ञानाेदय नि मा बि जनता प्रा बि र चाेदनी प्रा वि लाई दिने)	विध्यालय व्यवस्थापन	वटा	३.००	१२५.००	१.००	४२.००					१२००
शिपमुलक कम्प्युटर तथा मोवाइल मर्मत तालिम	सिपमुलक तालिम	जना	१.००	५०.००	०.३३	१६.००					३०
सूचनाको हक सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	LGCDP अनुदान	जिविस/नपा	१.००	७५.००							
<b>पूँजिगत अनुसन्धान, अध्ययन तथा परामर्श</b>											
अध्ययन तथा पूँजिगत प्राविधिक परामर्श सेवा खर्च	सडक संबन्धी पूँजिगत अनुसन्धान तथा परामर्श	चोटि	४.००	५००.००	१.००	१००.००	१.००	१००.००	१.००	१००.००	

समूह/लक्षित विकास/क्षेत्र/योजना	क्याकलाप	इकाई	बार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अबधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभन्वित जनसंख्या
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	
<b>खानेपानी तथा सरसफाई (सार्वजनिक निर्माण) - नयाँ निर्माण</b>											
न.पा. र UN Habitat बीचको सम्न्वयमा खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा कार्यक्रम	घरायशि शौचालय नया निर्माण	वटा	१.००	१६२८.००							
<b>कार्यालय सम्बन्धि अन्य खर्च</b>											
परिषद् सञ्चालन खर्च	परिषद् संचालन खर्च	रु	१.००	१५०.००							
<b>अन्य तालिम तथा कार्यक्रम</b>											
अुाइखस्ने महिलाका लागि सिबिर संचालन	स्वास्थ्य शिविर संचालन	पटक	१.००	७५.००					१.००	२०.००	२५०
आन्तरिक श्रोत सवलिकरणको लागि सहकार्य	गोष्ठी /अन्तरक्रिया/ कार्यशाला	पटक	२.००	३००.००	१.००	१५०.००	१.००	१३८.००	१.००	१३८.००	
वालवालिका को खेलकुद बिकास शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यता सम्बन्धी क्रियाकलाप तथा खेल्कुद सामाग्री खरिद	वालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यक्रम	चोटि	१.००	१००.००	०.३३	३३.००	०.५०	४६.००	०.८३	१११.००	४१५
सरसफाई तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रम	वातावरण सुधार तथा पूर्वाधार सुधार का्यहरु	पटक	१.००	२५.००	०.३३	८.००			१.००	२५.००	
नगर क्षेत्रको फोहरमैला व्यवस्थापन तथा ढल निकास	खानेपानि तथा सरसफाई सम्बन्धि कार्यहरु	पटक	१.००	२८००.००	०.३३	९३३.००	०.३३	१०५३.००	०.६६	२१५३.००	१५६००
विपत व्यवस्थापन	दैविप्रकोप न्यूनीकरण तथा आपतकालीन शिक्षा	पटक	१.००	२८५०.००	०.३३	९५०.००	०.३३	७८०.००	०.६६	१६६३.००	
विधुतिकरण तथा सडक वल्टि व्यवस्थापन	नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम	पटक	१.००	७५०.००	०.३३	२५०.००	०.३३	१९०.००	०.६६	५२१.००	
<b>अन्य कार्यक्रम खर्च</b>											
चाड पर्व संरक्षण कार्यक्रम	साँस्कृतिक पर्व महोत्सव	चोटि	१.००	१५०.००	०.२५	३७.५०	०.२५	१३.००	१.०५	१४१.००	१०००
<b>अनुगमन मुल्याङ्कन र भ्रमण खर्च</b>											
संचालित योजनाहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन कार्यक्रम	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	पटक	१०.००	१००.००	३.००	३३.००					
योजना व्यवस्थापन खर्च	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	पटक	२.००	८००.००	०.६६	२६६.००	०.६६	३२१.००	१.३२	३९४.००	
<b>सडक (मर्मत तथा संभार)</b>											
वर्षायामको समयमा न. पा. क्षेत्र भित्र रहेका पक्की/कच्ची नालाहरु सफा गर्ने कार्यक्रम	सडक ढल मर्मत संभार	मिटर	१०००.००	५००.००	१०००.००	१६६.००	२०००.००	६५४.००	२०००.००	६५४.००	११५००
<b>भवन (मर्मत संभार)</b>											
वुढा सुच्वा थानको जिर्णाे द्वार	अन्य सार्वजनिक भवन मर्मत संभार	वटा	१.००	३०.००							४५०
<b>वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा खेलकुद (सार्वजनिक निर्माण)</b>											
वातावरण संरक्षण कार्यक्रम	प्रकोप व्यवस्थापन	पटक	५.००	२५०.००	१.००	५०.००	१.००	३.००	१.००	३.००	

समूह/लक्षित विकास/क्षेत्र/योजना	क्याकलाप	इकाई	बार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अबधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभन्वित जनसंख्या
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	
कंशमरण उत्तर केदार दुलालको खेत देखि दक्षिण भोटे खोला बाढी नियन्त्रण	जलवायु परिवर्तन संबन्धि अन्य निर्माण	वटा	१.००	२००.००							
<b>जम्मा:-</b>				६१७४७.००		३१७८९.५०		१७५०९.००		२०४८५.००	६६०६७.००