

बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आ.का नियमावलि २०(१) बमोजिमको फाराम

बजेट फा.नं.६.०४.०५
रा.यो.आ (अम्) फा.नं. २
पाना नं. १/२

१. आ.ब :- २०७२-२०७३

२. बजेट उपशिर्षक नं. :- 365,002.00

३. मन्त्रालय :- सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :-नगरपालिका आन्तरीक कोष

५. आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम:-

६. यस अबधिको बजेट रू:-

७. यस अबधिको खर्च रकम र प्रतिशत रू:-

१२. शोधभर्ना स्थिति:-

(क) माग गर्नु पर्ने रकम

(ख) माग गरेको रकम

(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम

८. चालु आबको हालसम्मको खर्च रू:-

९. शुद्धेखि हालसम्मको खर्च रू:-

१०. शुद्धेखि हालसम्मको भौतिक प्रगति रू:-

११. कुल आबधि मध्ये वितेको समय प्रतिशत:-

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
+ अ) पूजित खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु:																
++नया पूजित खर्च																
१ नगर स्तरीय बाल सञ्चार निर्माण/ब्यवस्थापन	बाल क्लबको संस्थागत विकास	गोटा	१.००		२५.००	१.००		२५.००								
२ १४ वटा सामुदायिक प्रा.वि./नि.मा.वि./मा.वि. लाई अनुदान	स्थानीय निकाय श:शर्त पूजित अनुदान २६३२२ (फ्रिज हुने)	रु	०,०००.००		१००.००	०००००.००		१००.००	१०००.००		६१.००	१०००.००		६१.००		
३ अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण इनरुवा ५	अन्य सार्वजनिक भवन नयाँ निर्माण	वटा	१.००	०.०१	२००.००	१.००		२००.००	१.००		२००.००	१.००	.०१	२००.००		
४ अध्ययन तथा पुँजित प्राविधिक परामर्श सेवा खर्च	भवन संबन्धी पूँजित अनुसन्धान तथा परामर्श	चोटि	१.००	०.०२	५००.००	१.००		५००.००	१.००		६५०.००	१.००	.०२	६५०.००		
५ अन्य निकायबाट प्राप्त अनुदान बाट संचालन गर्ने कार्यक्रमको समपुरक कोष	समपुरक कोष	रु	०,०००.००	०.१९	५,०००.००	०००००.००		५००.००								

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
६ इनरुवा ३ मा रहेका कलव लगायत युवा समुहहरूले गर्ने बाषिक वडा सरसफाई कार्यक्रम	स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम	पटक	२.००		२९.००	२.००		२९.००				१५.००			१५.००	
७ कमल मार्ग हुँदै वलाहा बहुमुखी क्याम्पस जाने सडक निर्माण इनरुवा ९	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.३०	०.०१	१५०.००	.३०		१५०.००	.३०			१५०.००	.३०	.०१	१५०.००	
८ गत विगतमा संचालित योजनाहरूको भुक्तानी दिन बाँकी	व्यवस्थापन खर्च	रु	८,०००.००	०.३१	८,०००.००	८०००.००		८०००.००	२६३०.००			२६३०.००	२६३०.००	.१०	२६३०.००	
९ चाडपर्व संरक्षण कार्यक्रम	संस्कृति सुधार-संरक्षण कार्यक्रम	पटक	१०.००	०.०१	२००.००	१०.००		२००.००	८.००			१७८.००	८.००	.०१	१७८.००	
१० जनस्वास्थ्य प्रवर्धनको लागी कालाज्वर, मच्छरको औषधी छर्कने, छाडा कुकुर नियन्त्रण गर्ने आदी कार्य	स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम	पटक	२.००		१००.००	२.००		१००.००	३.००			११७.००	३.००		११७.००	
११ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पछाडी सडक निर्माण इनरुवा १	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.२०		७२.००	.२०		७२.००	.२०			५०.००	.२०		५०.००	
१२ ठाकुर प्रसाद निरौलको घर देखि पुर्व मरिक टोल सम्म जाने बाटोको स्तरोन्नतरी इनरुवा ३	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.१५		७९.००	.१५		७९.००								
१३ देवकोटा स्कुल पश्चिम तर्फ बाट उत्तर जाने बाटो, अमिर लाल सरको घर देखि उत्तर तर्फ महेन्द्र राजमार्ग जोडने बाटो, श्यामनारायण भोरको घर देखि अनुरुद्ध भोलको घर सम्म, द्रोण रेग्मीको घर देखि पुर्व उत्तर राजन भट्टराईको घर जाने बाटो, जनजागृती टोलको ब्रम्हदेव खत्वेको घर जाने बाटो, धर्क बस्नेतको घर देखि पुर्व तर्फको पिच सडक सम्म माटो पुर्ण कार्य इनरुवा ५	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.३०	०.०१	२१५.००	.३०		२१५.००	.३०			२१५.००	.३०	.०१	२१५.००	
१४ न.पा. क्षेत्रमा रहेका १०० जना युवा/युवतीहरूको स्वरोजगारको लागी तालिम	रोजगारी मुलक तालिम	जना	१००.००	०.०२	४००.००	१००.००		४००.००	५०.००			२००.००	५०.००	.०१	२००.००	
१५ नगर क्षेत्रको फोहर मैला व्यवस्थापन तथा दल विकास	डम्पिङ साईट तथा फोहरमैला व्यवस्थापन	पटक	१२.००	०.१२	३,०००.००	१२.००		३०००.००	६.००			१३१७.००	६.००	.०६	१३१७.००	
१६ नगरस्तरीय खेलकुद विकास कार्यक्रम	खोलखुद सामग्री	रु	०,०००.००	०.०१	२००.००	०००००.००		२००.००	१०००.००			९९.००	१०००.००	.००	९९.००	
१७ नवयुग एकेडेमी तर्फको सडक आर.सि.सि. गर्ने	पक्क सडक नयां निर्माण	कि.मि	०.०६	०.०२	४५५.००	.०६		४५५.००	.०६			४५५.००	.०६	.०२	४५५.००	
१८ नागरिक सचेतना केन्द्र संचालित टोलमा हयुमपाईप जडान गर्ने इनरुवा ६	हमपाइप	मिटर	७.००		७.००	७.००		७.००								
१९ पिपलगाछी मगर टोलमा पार्क निर्माण	पार्क तथा उद्यान व्यवस्थापन तथा निर्माण	वटा	१.००	०.०१	२९६.००	१.००		२९६.००	१.००			२५१.००	१.००	.०१	२५१.००	
२० प्रगती टोलको सडक निर्माण इनरुवा १	सडक ग्राभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.२०		७.००	.२०		७.००	.२०			७.००	.२०		७.००	
२१ बस्नेत टोलमा आर.सि.सि. कल्भर्ट निर्माण	सडक कल्भर्ट	वटा	१.००	०.०१	१५०.००	१.००		१५०.००	१.००			१५०.००	१.००	.०१	१५०.००	

कार्यक्रम / योजना	क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
२२ बाल मन्दिर देखि पुर्व तिर जाने कच्ची बाटो गुरुदेव घर अगाडीको बाटोमा माटो भरी गाभेल गर्ने इनरुवा १	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.३०		७१.००	.३०		७१.००	.३०		५०.००	.३०		५०.००		
२३ बालमन्दिर नि.मा.वि. को नयाँ निर्मित भवन प्लाष्टर गर्ने कार्य	विधालय भवन मर्मत संभार	वटा	१.००		१००.००	१.००		१००.००	१.००		७०.००	१.००		७०.००		
२४ बिनोद सुवेदीको घर अगाडी ह्युमपाईप राखी कल्भर्ट, गोविन्द दाहालको घर अगाडी ह्युमपाईप राखी कल्भर्ट र रामबाबु पोखरेलको घर बाट मोते टोल जाने बाटोमा ह्युमपाईप राख्ने कार्य इनरुवा २	हमपाइप	मिटर	१५.००	०.०१	२१५.००	१५.००		२१५.००	१५.००		९३.००	१५.००	.०१	९३.००		
२५ बुढासुब्बा थानको स्वामित्वमा भएको सामुदायिक भवन निर्माण इनरुवा ७	अन्य सार्वजनिक भवन निर्माण	वटा	१.००		७२.००	१.००		७२.००								
२६ बेलागाछीमा आर.सि.सि. कल्भर्ट निर्माण	सडक कल्भर्ट	वटा	१.००	०.०१	३३०.००	१.००		३३०.००	१.००		३२९.००	१.००	.०१	३२९.००		
२७ भगवती मा.वि., इनरुवा १ लाई अनुदान	स्थानीय निकाय श:शर्त पूजिगत अनुदान २६३२२ (फ्रिज हुने)	रु	१,०००.००		५१.००	५१,०००.००		५१.००	१,०००.००		५१.००	१,०००.००		५१.००		
२८ मनोज मण्डलको घर बाट पश्चिम जाने बाटो र राजेन्द्रको घर जाने बाटो समेत माटो पुरी गाभेल गर्ने इनरुवा १०	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.४०	०.०१	२१५.००	.४०		२१५.००								
२९ मर्मत सम्भार कोषबाट मर्मत गर्ने कार्य	बिशेष कोष	रु	०,०००.००	०.०२	५००.००	०,०००.००		५००.००								
३० महानन्द प.उ. टोल बस चौक देखि पश्चिम नहरको बाटो गाभेल गर्ने इनरुवा ६	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.३१		७२.००	.३१		७२.००								
३१ मिलन टोलमा रहेको नालामा ह्युमपाईप जडान गरी कल्भर्ट निर्माण गर्ने इनरुवा ६	हमपाइप	मिटर	७.००		७१.००	७.००		७१.००								
३२ राजाजी थानको लागी कम्पाउण्ड वाल निर्माण इनरुवा ८	कम्पाउण्ड वाल / तारवार	मिटर	५०.००	०.०१	१५०.००	५०.००		१५०.००	५०.००		१५०.००	५०.००	.०१	१५०.००		
३३ राधाकृष्ण मन्दिरको मर्मत सम्भार तथा रंग रोगनको लागि इनरुवा ३	रंगरोगन	रु	३,०००.००		४३.००	४३,०००.००		४३.००	३,०००.००		४३.००	३,०००.००		४३.००		
३४ रामजानकी टोल भित्र रहेको नहरको बाटो कल्भर्ट देखि एम.सि.एच. क्लीनिक सम्मको सडकमा माटो पुरी गाभेल गर्ने इनरुवा ४	सडक गाभेल मर्मत संभार	कि.मि	०.२५	०.०१	२१५.००	.२५		२१५.००								
३५ लक्ष्मी मन्दिर निर्माण इनरुवा ७	अन्य सार्वजनिक भवन निर्माण	वटा	१.००		७१.००	१.००		७१.००	१.००		७१.००	१.००		७१.००		
३६ वडा नं. ५ का महिलाहरुले सेनेटरी प्याड बनाउनको लागी उपकरण खरिद गरेको खण्डमा	अन्य सामग्री	रु	०,०००.००		१००.००	०,०००.००		१००.००								
३७ वडा नं. ७ मा संचालनमा रहेको शहरी स्वास्थ्य क्लीनिक संचालन तथा ब्यवस्थापन	स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम	पटक	२४.००	०.०१	१५०.००	२४.००		१५०.००	६.००		६६.००	६.००	.००	६६.००		

कार्यक्रम / योजना	क्याकलाय	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			यस अबधि सम्मको प्रगति			*सुचकमा आधारित प्रमुख उपलब्धि	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट		
२		३	४	५	६	७	८		१०	११		१२	१३		१४	१५
३८ विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम-दमकल महामारी नियन्त्रण सम्बन्धि खर्च	अन्य विविध खर्च	रु	३,०००.००	०.१२	३,०००.००	३०००.००			३०००.००	९६२.००		९६२.००	९६२.००	.०४	९६२.००	
३९ सखुवागाछी गोलपार्क सम्म बनाउन बाँकि रहेको अधुरो पक्कि नाला निर्माण	सडक नालि	मिटर	१०.००	०.०१	३५०.००	१०.००			३५०.००	१०.००		१३७.००	१०.००	.०१	१३७.००	
४० सखुवागाछी चौक/महेन्द्र राजमार्ग पूर्व ट्राफिक कार्यालय दक्षिण पट्टि सार्वजनिक शौचलय (युरिनर) मात्र भएको साथै जेष्ठ नागरिक तथा बस चढने ओर्लने यात्रुहरु बस्ने जेष्ठ नागरिक तथा यात्रु प्रतिकालय टहरा निर्माण इनरुवा ३	घरायशि शौचालय नया निर्माण	वटा	१.००		६५.००	१.००			६५.००							
४१ सामुदायिक बिद्यालय, उच्च मा.वि., क्याम्पसमा उत्कृष्ट अध्ययन अध्यापन गर्ने बिद्यालय/बिद्यार्थीलाई सम्मान कार्यक्रम	प्रोत्साहन तथा सहयोग (छात्रवृत्ती बाहेक)	रु	१,०००.००		५१.००	५१०००.००			५१.००	१०००.००		५१.००	१०००.००		५१.००	
४२ सिताराम दासले दिएको जग्गामा मन्दिर निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नको लागि इनरुवा ८	अन्य सावोजानिक भवन नयाँ निर्माण	वटा	१.००	०.०१	१५१.००	१.००			१५१.००	१.००		१५१.००	१.००	.०१	१५१.००	
४३ हनुमान टोल, हनुमान मन्दिर, चित्रगुप्त मन्दिर इनरुवा ७	अन्य सावोजानिक भवन निर्माण	वटा	१.००		७२.००	१.००			७२.००	१.००		७२.००	१.००		७२.००	
४४ हिमाली टोलको बाटो, सुनाखरी टोलको बाटो (साविक बासु पोखरेलको घर पछाडीको बाटो), शारदा टोल अन्तरगतको पोखरेल सेवा समाज जाने बाटोमा माटो पुर्ने इनरुवा ९	कच्ची सडक मर्मत संभार	कि.मि	०.४०	०.०१	२१५.००	.४०			२१५.००							
- क) पूजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको जम्मा:					.९८	२५६४३.००			२११४३.००			९१२७.००		.३७	९१२७.००	
ग) कुल जम्मा (क + ख)					.९८	२५६४३.००			२११४३.००			९१२७.००		.३७	९१२७.००	
च) कुल जम्मा (ग + घ + ङ)					.९८	२५६४३.००			२११४३.००			९१२७.००		.३७	९१२७.००	

चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत: